


BESTELLUNG

SCHIEDEL

KINGFIRE (CLASSICO S, LINEARE S, RONDO S) + ABSOLUT 18 TL Montage

Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:
Grundrisse & Schnitt beigefügt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kranfahrzeug - KINGFIRE in den Rohbau heben <input type="checkbox"/> Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen <input type="checkbox"/> Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tel.-Avis: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ansprechpartner: Telefon:
Konditionen / Hinweise:		
Gewünschte Stück & Anlieferung:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Freigabe durch die Schiedel Technik.	Bearbeitet von: Telefon:
<input type="checkbox"/> CLASSICO S <input type="checkbox"/> LINEARE S <input type="checkbox"/> RONDO S <input type="checkbox"/> Black Edition <input type="checkbox"/> Black Edition <input type="checkbox"/> Brennkammer eingebaut <input type="checkbox"/> Rohbauvariante (ohne Brennkammer) Blendrahmen: <input type="checkbox"/> kurz (0-15 mm) <input type="checkbox"/> mittel (15-30 mm) <input type="checkbox"/> lang* (30-45 mm) *nicht bei RONDO S	ABS 18 TL (exkl. KINGFIRE Modul): _____ m Kaminkopf Classic <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 125 <input type="checkbox"/> 150 cm Kaminkopf Standard <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 125 <input type="checkbox"/> 150 cm	Bewehrungsset: <input type="checkbox"/> 4 x 4 m <input type="checkbox"/> 4 x 6 m Versetzschlaufen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Kaminhalter: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Thermo-Trennstein: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Putztür oben: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Revisionstür TL oben: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Folienanschluss-Set: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Abdeckplatte ZPL ES Überstand: <input type="checkbox"/> 8,5 cm <input type="checkbox"/> 11,5 cm
Betonmodul inkl. Aufstellfüße: <input type="checkbox"/> 264 cm <input type="checkbox"/> 274 cm <input type="checkbox"/> 286 cm <input type="checkbox"/> 296 cm <input type="checkbox"/> Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> Sockelerhöhung 14 cm <input type="checkbox"/> Sockelerhöhung bauseits _____ cm <input type="checkbox"/> Thermo-Fußplatte <input type="checkbox"/> Sockelplatte (7 cm)		

Lage Kamin (36/50 cm) auf KINGFIRE (55/60 cm) / Anschlussausrichtung auswählen:



Lage KINGFIRE/Kamin abgestimmt auf bauseitige Situation entsprechend der technischen Voraussetzungen (siehe Details im Web unter Downloads) festlegen:

- Wandstärke bis max. 50/60 cm (brennbar / nicht brennbar)
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit integrierter Rückwanddämmung
- Lage in Wand, in Wandnische oder in Wanddeck
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit Stege, ohne Stege oder mit einem Steg sowie Seitenwanddämmset

Seitenwanddämmset: Steg bleibt: HR (hinten rechts)
 HL (hinten links)
 Stk. _____
 Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet, wenn man vor der Feuerraumöffnung steht.

